

Proces- og tidsplan for digeprojekt Seden Strandby


PROJEKT

- * Indgives der en klage har det opsættende virkning, dvs. den videre behandling af digeprojektet skal afvente Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Dette kan betyde en forskydning af ovenstående proces, idet der kan forventes en længere sagsbehandlingstid.
- ** I forbindelse med godkendelse af digeprojektet er der klagemulighed efter afgørelse i Kommunalbestyrelsen. Derudover kan der være en klageadgang i forbindelse med en evt. ekspropriation.

Seden Strandby - etablering af vest-dige

Opdateret af Anja Henriksen - 23. september 2019

Denne proces- og tidsplan vedrører perioden fra endeligt skitseprojekt til færdigt digeprojekt. Planen er Odense Kommunes bud på en realistisk proces- og tidsplan, hvor der skal tages forbehold for evt. klager og sagsbehandlingstider hos andre myndigheder, herunder særligt klageinstanser.



Aktivitet	2019												2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Høring af styrelse ift. §3 dispensation og Natura 2000 (miljøvurdering)	■	■	■	■																				
Dispensation i forhold til Beskyttelse af sten og jorddiger				■	■																			
Finansieringssag til politisk behandling				■	■	BKU																		
Opdatering af naturvurdering til brug for VVM-screening					■	■																		
Udarbejdelse af tværsnitsprofiler for udvalgte grunde						■																		
Tilbage melding fra Digegruppen til Odense Kommune vedrørende spuns løsning								5.8																
Statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen								14.8																
Odense Kommune fremsender tværnitprofiler til Digegruppen																								
Informationsbrev fra Odense Kommune til Digegruppe og borgere																								
Fjordens dag												8.9												
Afklaring af løsning langs Sedens Strandgyde																								
Statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen												24.9												
Tilpasning af naturvurdering																								
Afklaring af behov for naturkonsekvensvurdering																								
Ny høring af projekt, økonomi m.v.																								
Behandling af høringssvar fra høring af projektet																								
Landzonetilladelse til projektet																								
VVM-screening og afgørelse af både østligt og vestligt digeforløb																								
Dagsordenpunkt og politisk beslutning om digeprojektet, inkl. ekspropriationsgrundlag med klagemulighed*																								
Åstedsforretning																								
Kommunalbestyrelsen opretter digelaug og fastlægger vedtægter med efterfølgende høring																								
Eventuel klagesagsbehandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet																								
Udarbejdelse af udbudsmateriale																								
Byggetilladelse til projektet																								
Udbud af projektet																								
Forventet etablering af vestdiget																								
Forventet indvielse og ibrugtagning af diget																								
Drift, vedligehold og plejeplan for diget																								